



Comune di
Acri

COMUNE DI ACRÌ

Provincia di Cosenza

5° SETTORE

IGIENE E AMBIENTE - CIMITERI - PROTEZIONE CIVILE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - (RETI IDRICHE, FOGNARIE E IMPIANTI DI DEPURAZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA) - SERVIZIO ELETTRICO E PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI COMUNALI

Prot. 21427

Del 23/09/2022

Al
Sig. SINDACO
Sede

OGGETTO: *Relazione controllo delle acque rete idrica della sorgente V Finestra
Comune di Acri (CS)*

Acquisito il rapporto di prova 20.626_22 del 23/9/2022 effettuato dalla Società Analyticals Control Srl di un campione prelevato dalla sorgente V Finestra in data 19/9/2022, si è potuto rilevare un netto miglioramento della qualità batteriologica dell'acqua, con abbattimento di enterococchi intestinali e di escherechia coli riportando i valori a zero, permanendo la presenza di batteri coliformi. Viene di conseguenza esclusa la contaminazione fecale dell'acqua.

Dalla stessa analisi, si rileva la conformità di parametri chimici previsti dal D.Lgs 31/2001.

E' il risultato della pulizia e disinfezione della vasca V Finestra e dei serbatoi, dei lavori di pulizia delle condutture di distribuzione della rete idrica.

E' tutt'ora in corso il monitoraggio, pulizia e disinfezione della rete idrica, dei serbatoi e della vasca V Finestra per ripristinare la potabilità dell'acqua nelle zone e quartieri di seguito elencati:

- Là Mucone;
- Cappuccini;
- Padia;
- Casalicchio;
- Logna;
- San Francesco;
- Piazza Sprovieri;
- Viola;
- Pompio.

Per la complessità degli interventi si prevede che entro 7 giorni lavorativi sarà ripristinato il servizio con potabilità dell'acqua.

Per tranquillizzare la cittadinanza si precisa che l'eventuale torbidità dell'acqua è dovuta ai lavori in corso.

Per eventuali interruzioni di servizio dovuta comunque ai lavori in corso, la cittadinanza sarà puntualmente informata.



Il Responsabile del Settore
Ing. Francesco Giorgio